

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: 10.020/LG300/TCL-0100000/2023

Pekerjaan : Pengadaan Deployment New Site Inner (Instalasi 4 site Monopole 20mtr)
Pelaksana : Riga Vecriga Unipessoal Lda.
Periode : October 2023
Lampiran : 1 (satu)

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19-10-2023)**, telah dilakukan rekonsiliasi terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Deployment New Site Inner (Instalasi 4 Site Monopole 20 Meter), antara Telekomunikasi Indonesia International (TL), S.A. (TELIN TL) dan Riga Vecriga Unipessoal Lda., dengan hasil sebagai berikut:

1. Obyek Rekonsiliasi

Objek rekonsiliasi adalah pekerjaan Pengadaan Deployment New Site Inner (Instalasi 4 Site Monopole 20 Meter) sesuai dengan Surat Penunjukkan Pelaksana Pekerjaan Nomor: 06.051/LG200/TCL-0100000/2023 tanggal 10 Juli 2023;

2. Detail Material Hasil Rekonsiliasi

2.1 Berdasarkan penyesuaian kondisi di lapangan, terdapat penambahan pekerjaan di Lahane Ocidental dikarenakan:

- Kondisi tebing terjal sehingga membutuhkan urukan dan pondasi yang lebih banyak (tinggi pondasi 1.7m)
- Luas tanah aktual sebesar 7x7
- Akses ke lokasi site sulit dan extreme, sehingga membutuhkan tambahan biaya langsir

2.2 Total tambahan pekerjaan terkait dengan Pengadaan Deployment New Site Inner (Instalasi 4 Site Monopole 20 Meter) adalah sebesar **USD 1,200 (Seribu Dua Ratus US Dollar)**, dengan detail tambahan pekerjaan seperti di bawah ini:

Item Tambah Kurang	Qty.	Unit	HS	Lahane Ocidental
Timbunan Pasir	15	Ret	45.00	\$ 675.00
Batu Gunung	4	Ret	50.00	\$ 200.00
Semen Tonasa 40kg	25	Sak	4.56	\$ 114.00
Baut 30 inch	34	unit	1.50	\$ 51.00
Baut 32 inch	30	unit	2.00	\$ 60.00
Kawat harmonika	4	Meter	25.00	\$ 100.00
TOTAL				\$ 1,200.00

2.3 Berdasarkan rekonsiliasi tersebut, maka Total Pengadaan Deployment New Site Inner (Instalasi 4 Site Monopole 20 Meter) berubah menjadi sebesar **USD 37,200.00 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus US Dollar)**.

3. Perubahan Tata Cara Pembayaran

- 3.1 Tahap I: Telkomcel telah melakukan pembayaran tahap pertama dengan total senilai **USD 19,800.00 (Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus US Dollar)**.
- 3.2 Tahap II: Pembayaran 45% dari total harga pekerjaan yang baru atau sebesar **USD 15,540.00 (Lima Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh US Dollar)** setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan yang ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima-I (BAST-I)
- 3.3 Tahap III: Pembayaran 5% dari total harga pekerjaan yang baru atau sebesar **USD 1,860.00 (Seribu Delapan Ratus Enam Puluh US Dollar)** setelah 6 bulan masa pemeliharaan yang ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima-II (BAST-II)

TELIN TL	RIGA VECRIGA
 fresca  Ichwan Saputro  Melqui  (Iqbal Miala)	 RIGA VECRIGA Unipessoal Lda